
HESBURGER
JCB
3CX

Информация за изпълнението на втория етап от проекта за обновяване на центъра на Добрич

Понеделник, 16 Ноември 2026

От началото на октомври 2026 г. текат строителните работи по втория етап на проекта „Нов градски център с обществени функции и пешеходни пространства на гр. Добрич“.

В момента работата е съсредоточена на пл. „Възраждане“. Зоната започва при НЧ „Йордан Йовков“ и Централна поща, обхваща градинката с паметника на св. св. Кирил и Методий и площада пред хотел „България“ и стига до началото на ул. „България“ при сградата на бившия хотел „Москва“.

Премахната е старата настилка

Първата стъпка беше фрезоването и изкъртването на съществуващата настилка. Износените клинкерни плочи бяха премахнати заедно с бетоновата основа под тях. Така е освободено място за подземните мрежи и за новата настилка от клинкерни и гранитни павета.

Подземните мрежи са положени

В тази зона вече са прокарани почти всички подземни комуникации, предвидени по проекта. Те се изграждат преди новата настилка.

Електрозахранване – кабели за новото улично и парково осветление, за художественото осветяване на паметника на св. св. Кирил и Методий и за електрически табла, от които ще се взема ток при празници, концерти и базари.

Слаботокови мрежи – кабели за видеонаблюдение, фоново озвучаване и точка за достъп до интернет около паметника.

Водопровод и канализация – захранване с вода на сухия фонтан и на поливната система за зелените площи, както и канализация, която ще отвежда дъждовната вода от площада и водата от фонтана.

Започна изграждането на сухия фонтан

Направени са изкопите и започнаха бетоновите работи по сухия фонтан – новия акцент на пл. „Възраждане“. Той се изгражда срещу хотел „България“, в една ос с паметника на св. св. Кирил и Методий.

Фонтанът ще бъде кръг с диаметър около 13 м в нивото на настилката, без басейн, така че площадът остава изцяло проходим. От 30 дюзи в настилката ще излизат водни струи с височина до 1,5 м и водна мъгла, с LED осветление. Водата се отича през решетка в центъра към подземна шахта, където се пречиства и използва отново.

По контура на фонтана ще бъдат вградени 30 гранитни плочи с букви от глаголицата – препратка към делото на братята Кирил и Методий.

Нови и обновени клоцове

Започна и работата по клоцовете – повдигнатите зелени площи, оградени с ниски подпорни стени, които са характерни за центъра на Добрич още от 70-те и 80-те години. Изграждат се нови клоцове, а съществуващите се ремонтират: старата облицовка се премахва, стените се обзиждат с клинкерни павета и се покриват с плочи от врачански варовик.

Градинката около паметника на св. св. Кирил и Методий се разширява и запазва повдигнатия си характер, а върху новите ниски стени ще бъдат монтирани дървени пейки. Пред ъгъла на хотел „България“ се оформя нова зелена площ, в която ще бъде поставена дъговидна пергола с пейка с изглед към сухия фонтан.

11 дървета ще бъдат премахнати и 56 нови ще бъдат засадени при ремонта на центъра на Добрич

В изпълнение на проекта, одобрен през 2025 г. (разрешение за строеж № 56/2025 г.), в целия втори етап на ремонта ще бъдат премахнати 11 дървета. На тяхно място ще бъдат засадени 56 нови – близо пет

пъти повече.

Новите дървета са подбрани според мястото, на което ще растат:

- 43 широколистни дървета – китайски мехурник, лирово дърво, полски клен, розов кестен и див рожков. 33 от тях се засаждат в настилката със система за дълбоко кореново напояване, която насочва корените надолу и пази настилката от повдигане.

- 13 вечнозелени иглолистни дървета – лъжекипариси, сребрист смърч, колоновидни туи и хималайски кедър – в градинките, включително около паметника на св. св. Кирил и Методий.

Засаждат се вече отгледани дървета с право стъбло и оформена корона. Така след ремонта дърветата във втория етап стават с 45 повече.

Работите в зоната продължават.